

OPPSUMMERING AV FASE 1 OG PLANER FOR FASE 2 I "ET SPREKERE OG MER TILGJENGELIG GAUSTAOMRÅDE"

FASE 1

Løypetaseen i fase 1 er nå i bruk og lys ble ferdig montert og slått på fredag den 18.01.2019

Følgende gjenstår i fase 1, og fullføres så snart det er mulig til våren/sommeren:

- Stikkvei inn fra Brendstaul
- Siste stykke i Vatnedalen
- Det skal kjøres på bærelag og topplag på hele traseen
- Grøfting og finpuss langs hele traseen, fjerne div stein, trestubber etc. som måtte ligge igjen langs traseen
- Brua nedenfor Gaustablikk skal heves ca. 30 cm

Fase 1 er fullfinansiert og med fastpris i bunn er det ingen uforutsette ekstakostnader.

FASE 2

Fase 2 inneholder turvei på sydsiden av Kvitåvatn slik at det blir en rundløype rundt hele vannet. Den kobles sammen med fase 1 ved Kilen, og i krysset i Vatedalen hvor bla. den orange tar av bort og over brua.

Snøanlegg ved runnløypa er også med i fase 2. Her er det planlagt en kombinasjon av å kunne legge snø rett i traseen i tillegg til muligheter for snølagring.

Som beskrevet tidligere, er vi avhengig av minst like store bidrag fra alle aktører til fase 2. Budjettet er på kr. 11.160.000.- men vi får mindre tippemidler da vi kun har fått til 2 søknader om tippemidler.

Som beskrevet tidligere må fullfinansiering være på plass innen utgangen av januar 2019. Kommer vi ikke i mål med det, er det fare for at fase 2 ikke blir gjennomført som planlagt sommeren 2019.

Skulle det skje at vi ikke kan starte opp fase 2 vil alle innbetalinger betales tilbake.

Vi ser hvor viktig det er med plane og tørre traseer på snøfattige vintre som så langt i år, og ber alle om å bli med på denne dugnaden. Nå har vi sjansen til få fullført fase 2 så vi kan sikre et godt langrennstilbud i området i framtiden. I tillegg til fine turveier sommerstid

Hvis vi ikke klarer å fullfinansiere og gjennomføre fase 2 nå, er det fare for at fase 2 blir utsatt på ubestemt tid.

Med vennlig hilsen,
For arbeidsgruppen i KLA
Britt Svartdal

